

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล

อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในหมู่บ้านคำไหล หมู่ที่ 1 จากบ้านนางหนูศิลป์ สว่างแก้ว ถึงนายนายสมพงษ์ สวัสดิพงษ์	114,500.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	114,500.00	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) จากนายนายกัณหา น้อยแก้วถึงอ่างเก็บน้ำ แหลมชูด บ้านห้วยหมากน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	125,000.00	เมษายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	125,000.00	กองช่าง
3	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในหมู่บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 จากหน้าบ้านนางนกร ะวัง ถึงนางนางหนูพวง ดวงแก้ว	40,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	40,000.00	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2	158,500.00	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	158,500.00	กองช่าง

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอนกลาง หมู่ที่ 2	119,500.00	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	119,500.00	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตอนน้ำคำ หมู่ที่ 5	295,000.00	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	295,000.00	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงหินคลุก) ในตำบล	111,500.00	เมษายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	111,500.00	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคำไหล หมู่ที่ 1	185,000.00	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	185,000.00	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) จากบ้านห้วยหมากใหญ่ หมู่ที่ 8 ถึงบ้านขัวแคน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยหมากใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	315,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	315,000.00	กองช่าง
10	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางธัญรัตน์ แทนทอง ถึงนางฉัฐชยา แทนทอง บ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	50,000.00	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	50,000.00	กองช่าง

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) จากสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ถึงนายนายโถม พินธุเอก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 3 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	217,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	217,000.00	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างทางน้ำผ่านคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยหมาก บ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	158,500.00	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	158,500.00	กองช่าง
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายประดิษฐ์ อัครชาติ ถึงบ้านนางสาวยุพิน คำสุณี บ้านนาห้วยแดง หมู่ที่ 14 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	60,000.00	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	60,000.00	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านห้วยหมากใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	182,500.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	182,500.00	กองช่าง

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
15	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายสมงาม แวนระเว ถึงบ้านนายสมถิน มิ่งมูล บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	50,000.00	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	50,000.00	กองช่าง
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) จากบ้านนางสาวเสาวลักษณ์ สุขศรี ถึงเขตตำบลหนองแสงใหญ่ บ้านดอนตูม หมู่ที่ 13 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	258,000.00	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	258,000.00	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) จากนางจันทร์เพ็ง แพงสิงห์ ถึงนายสมบุรณ์ ทองเหลือง บ้านหนองเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	310,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	310,000.00	กองช่าง
18	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากนางพัชนี ประสมศรี ถึงนางอัมพร สว่างแก้ว บ้านหนองหิน หมู่ที่ 3 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	100,000.00	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	100,000.00	กองช่าง

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายหนูนา จันทะยา ถึงบ้านนายทองคำ ก่ออ่อน บ้านนาห้วยแดง หมู่ที่ 14 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	50,000.00	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	50,000.00	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) จากแยกสะพานแก่งจุการ ถึงนายนายบุญมี ภิมา บ้านจุการ หมู่ที่ 4 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	339,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	339,000.00	กองช่าง
21	โครงการปรับปรุงถนน (ลงหินคลุก) จากหน้าวัดบ้านคำบอน ถึงบ้านคำหว่า บ้านคำบอน หมู่ที่ 12 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	343,500.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	343,500.00	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยวังอ่าง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 6 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	300,000.00	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	300,000.00	กองช่าง

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
23	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากคุ่มบ้านศูนย์ ถึงนายนายสุบล ทาระธรรม บ้านห้วยหมากเหนือ หมู่ที่ 18 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	150,000.00	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	150,000.00	กองช่าง
24	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางเกลี้ยง นามสมดี ถึงสามแยกน้ำประปาประจำหมู่บ้าน บ้านคำหว่า หมู่ที่ 16 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	322,500.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	322,500.00	กองช่าง
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) จากบ้านนาห้วยแดง ถึงนายนายหนูนา จันทะลา บ้านนาห้วยแดง หมู่ที่ 14 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	207,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	207,000.00	กองช่าง
26	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร(แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) จากบ้านนางกุลณี ศรีสุข ถึงแยกกลางบ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	322,500.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	322,500.00	กองช่าง

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) จากถนนลาดยางสายตระการ-โขงเจียม (อบ.2134) ถึงสามแยกนายนาศักดิ์ชัย นานา บ้านดอนตูม หมู่ที่ 13 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	227,500.00	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	227,500.00	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตหมู่บ้าน จากบ้านนายสุตชี คำสุดแสง ถึงร่องคำปลากั้ง บ้านขัวแคน หมู่ที่ 9 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	176,500.00	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	176,500.00	กองช่าง
29	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบล	162,500.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	162,500.00	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านดอนช้าง หมู่ที่ 17	392,500.00	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	392,500.00	กองช่าง
31	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) จากนายนายสุชี บุชดี ถึงนางนางกลม เวชสาร บ้านหนองเชือก หมู่ที่ 10 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	108,500.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	108,500.00	กองช่าง

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
32	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากสี่แยกกลางบ้าน ถึงหน้าบ้านนางประเทือง พราวศรี บ้านห้วยหมากน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	130,500.00	เมษายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	130,500.00	กองช่าง
33	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตหมู่บ้าน ถนน คสล. สายบ้านห้วยหมาก-ข้าวแคน บ้านห้วยหมากใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไหล อำเภอสรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	78,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	78,000.00	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 15	314,500.00	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	314,500.00	กองช่าง
35	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลคำไหลด้านยาเสพติด	250,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	250,000.00	0.00	กองการศึกษา
36	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	40,000.00	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	40,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ
37	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติดในพื้นที่ตำบลคำไหล	50,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00	50,000.00	กองการศึกษาฯ
38	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านข้าวแคน	72,000.00	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	72,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
39	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านจุการ	72,000.00	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	72,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ
40	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ดอนตูม	72,000.00	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	72,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ
41	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาห้วยแดง ดงสำโรง	72,000.00	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	72,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ
42	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเชือก	72,000.00	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	72,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ
43	อุดหนุนโรงเรียนบ้านขัวแคน ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขัวแคน	318,600.00	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	133,200.00	185,400.00	กองการศึกษาฯ
44	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเชือก ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเชือก	787,600.00	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	499,752.00	287,848.00	กองการศึกษาฯ
45	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	2,400,723.00	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	312,390.00	2,088,333.00	กองการศึกษาฯ

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
46	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคำไหล	72,000.00	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	72,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ
47	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	50,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	50,000.00	กองการศึกษาฯ
48	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยหมาก	72,000.00	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	72,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ
49	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูมตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม	602,800.00	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	283,800.00	319,000.00	กองการศึกษาฯ
50	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาห้วยแดง ดงสำโรงตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาห้วยแดง ดงสำโรง	1,016,400.00	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	468,600.00	547,800.00	กองการศึกษาฯ
51	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจุกการ ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านจุกการ	318,600.00	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	136,350.00	182,250.00	กองการศึกษาฯ
52	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ□	318,600.00	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	140,400.00	178,200.00	กองการศึกษาฯ

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
53	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมาก ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยหมาก	871,200.00	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	537,152.00	334,048.00	กองการศึกษาฯ
54	อุดหนุนโรงเรียนบ้านคำไหล ตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคำไหล	529,200.00	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	240,300.00	288,900.00	กองการศึกษาฯ
55	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ	72,000.00	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	72,000.00	0.00	กองการศึกษาฯ
56	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	200,000.00	มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	199,992.00	8.00	กองการศึกษาฯ
57	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ	30,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	27,160.00	2,840.00	กองสวัสดิการสังคม
58	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	50,000.00	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	50,000.00	0.00	กองสวัสดิการสังคม
59	โครงการตลาดนัดท่องเที่ยวสีเขียว	30,000.00	มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	30,000.00	กองสวัสดิการสังคม
60	โครงการการดูแลกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	50,000.00	กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	0.00	50,000.00	กองสวัสดิการสังคม
61	โครงการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาวะโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำไหล	30,000.00	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	30,000.00	กองสวัสดิการสังคม
62	โครงการแท่นเทียนเข้าพรรษา	20,000.00	กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	20,000.00	กองการศึกษาฯ
63	อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดงานรัฐพิธี	15,000.00	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	15,000.00	0.00	สำนักปลัด

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
64	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลคำไหล	50,000.00	มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	50,000.00	กองการศึกษาฯ
65	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่	30,000.00	กรกฎาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	30,000.00	กองการศึกษาฯ
66	โครงการประเพณีสงกรานต์แก่งจุกการ	300,000.00	เมษายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	300,000.00	กองการศึกษาฯ
67	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านดอนกลาง	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
68	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหมากน้อย	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
69	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านคำบอน	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
70	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านขัวแคน	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
71	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 13 บ้านดอนตูม	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
72	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านหนองหิน	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
73	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านห้วยหมากใหญ่	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
74	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	62,000.00	เมษายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	62,000.00	สำนักปลัด

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
75	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองห้อง	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
76	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านหนองเชือก	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
77	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านหนองแสง	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
78	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 17 บ้านดอนช้าง	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
79	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 18 บ้านห้วยหมากเหนือ	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
80	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านจุการ	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
81	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านดอนน้ำคำ	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
82	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	6,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	6,000.00	สำนักปลัด
83	โครงการบริหารจัดการขยะ	20,000.00	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
84	โครงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	648,000.00	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	144,000.00	0.00	สำนักปลัด
85	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 15 บ้านหนองนกทา	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
86	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 16 บ้านคำหว่า	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
87	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านคำไหล	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
88	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 14 บ้านนาห้วยแดง	20,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	20,000.00	สำนักปลัด
89	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	200,000.00	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	200,000.00	0.00	สำนักปลัด
90	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า	30,000.00	ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	30,000.00	0.00	สำนักปลัด
91	โครงการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	50,000.00	เมษายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	50,000.00	สำนักปลัด
92	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณภัย	50,000.00	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	0.00	50,000.00	สำนักปลัด
93	โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิงและกู้ภัยฉุกเฉิน	540,000.00	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ระหว่างดำเนินการ	135,000.00	0.00	สำนักปลัด

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
94	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงาน	100,000.00	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	100,000.00	สำนักปลัด
95	โครงการฝึกอบรมระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐ	78,000.00	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	77,600.00	400.00	สำนักปลัด
96	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้นให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาบุคลากรนำไปสู่การปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล	50,000.00	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	50,000.00	สำนักปลัด
97	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยรวมพลังศรีเมืองใหม่ต้านภัยยาเสพติด	50,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	50,000.00	สำนักปลัด
98	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	30,000.00	กันยายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	30,000.00	สำนักปลัด
99	โครงการค่ายฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลคำไหล	40,000.00	มีนาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	40,000.00	กองการศึกษาฯ

	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
100	โครงการโตไปไม่โกง	20,000.00	มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	20,000.00	กองการศึกษาฯ
101	โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์	54,000.00	มิถุนายน ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	54,000.00	กองการศึกษาฯ
102	อุดหนุนโครงการบริหารงานของสถานที่กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	30,000.00	0.00	สำนักปลัด
103	โครงการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	พฤษภาคม ๒๕๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	50,000.00	สำนักปลัด

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางวัชรภรณ์ จันทะเวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายทวี ราสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล